



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสำโรงใหม่  
อำเภอละหานทราย  
จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาล	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๕.๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๔๐๕.๑๐	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖	๑๖ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลลำโรงใหม่ (หลักสูตรทบทวน)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๖๐.๐๐	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๓๗๐.๐๐	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖	๒๘ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพูลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๖ โครงการ	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๔๔๐.๑๐			

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

## (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๒๕.๐๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๒๕.๐๐			

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ

## (๑) แผนงานการศึกษา

๘	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๘๘.๐๐	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขต	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๕ กันยายน ๒๕๖๖	๕ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ การบริหารสถานศึกษา	๑,๙๐๒,๒๔๐.๐๐	๑,๙๐๑,๓๓๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๔,๒๓๘.๐๐	๔๔,๒๓๘.๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๒,๘๒๕.๐๐	๓๒,๘๒๕.๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๓ ค่าหนังสือเรียน	๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๐,๒๐๐.๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๙,๒๙๐.๐๐	๒๙,๒๙๐.๐๐	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๕ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	๓๗๕,๖๐๐.๐๐	๓๗๕,๖๐๐.๐๐	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๖ ค่าอาหารกลางวัน	๑,๓๙๙,๙๘๐.๐๐	๑,๓๙๙,๙๘๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ)	๓,๘๙๒,๙๐๐.๐๐	๓,๘๙๒,๘๘๒.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>รวม</b>	<b>๖ โครงการ</b>	<b>๕,๙๑๐,๑๔๐.๐๐</b>	<b>๕,๘๙๑,๘๐๕.๐๐</b>			

## (๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๑๒.๐๐	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด "หินหลุมเกมส์"	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาละหันทราย สัมพันธ์เกมส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม</b>	<b>๗ โครงการ</b>	<b>๔๔๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๕๒,๙๑๒.๐๐</b>			

## ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

## (๑) แผนงานสาธารณสุข

๒๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๗๕.๐๐	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
----	---	-----------	----------	------------------	------------------	--------------------

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๒	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๘๐.๐๐	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>รวม</b>	<b>๒ โครงการ</b>	<b>๖๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๑,๘๕๕.๐๐</b>			

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

##### (๑) แผนงานสาธารณสุข

๒๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน/หมู่บ้าน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๗๕๕.๐๐	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๗๕.๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๙๓๐.๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการรณรงค์และแก้ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๙๗๕.๐๐	๗ กันยายน ๒๕๖๖	๗ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๗๖๙.๕๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๕.๐๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสำโรงใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๘๕.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>รวม</b>	<b>๗ โครงการ</b>	<b>๗๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๑๔,๘๖๔.๕๐</b>			

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

## (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓๐	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๖๔๐.๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๖	๔ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๓๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลสำโรงใหม่	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๔๐๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๖	๒๘ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>รวม</b>	<b>๓ โครงการ</b>	<b>๔๓๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๘๙,๐๔๐.๐๐</b>			

## (๓) แผนงานงบบกลาง

๓๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๒๘๖,๘๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๕,๒๐๐.๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๕๗,๒๐๐.๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสำโรงใหม่ (กลุ่มออมวันละบาท)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	สมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรงใหม่(สปสช.)	๒๘๔,๖๗๐.๐๐	๒๘๔,๖๗๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>รวม</b>	<b>๕ โครงการ</b>	<b>๒๒,๗๘๑,๔๗๐.๐๐</b>	<b>๒๐,๓๗๓,๐๗๐.๐๐</b>			

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## (๑) แผนงาน: วัสดุศาสตร์และการโยธา

๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง-คลองส่งน้ำ (ช่วงที่๒) บ้านน้อยหนองหัว	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง-บ้านนางนารีรัตน์ นุ่มนวลศรี บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายปิยะพงษ์สวนพฤกษา-คลองส่งน้ำ บ้านโคกจบก	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายมนตรีไทยลือนาม บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสำนักสงฆ์วัดหินหลุม บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.จากคลองลำจันทน์-คลอง ๕ (ช่วงที่ ๒) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุวรรณีสิงห์สม-บ้านนายสุด เพลารมย์ บ้านโคกเพ็อง หมู่ที่ ๒	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.จากหลังวัดสำโรง-ศาลตาปู่(ช่วงที่ ๓) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบหนองไม้บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑	๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๗	ก่อสร้างอาคารงานอาคารเอนกประสงค์ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ก่อนนี้ผูกพันปี ๖๖)
๔๘	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๘,๔๕๘.๙๙	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางแสน ผัวแก้ว -หนองแต้ว	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็ญ หมู่ที่ ๒ จากถนนลาดยาง - ป่าช้าโคกไม้แดง	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ บ้านนางแถม สุดเนตร หมู่ที่ ๔	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๖	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางปราศัย โภคา - หนองบัวแดง	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ ซอยไร่นางสาวสมศรี แก้ววิเศษ	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหว้า หมู่ที่ ๘ จากถนนลาดยาง - คลองส่งน้ำ (ซอยต้นตาล)	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๖	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ จากหนองไผ่ - บ้านนายยวน ตุ่มผกา	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๖	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ จากหนองกระทุ่ม-บ้านสันติสุข (ซอย๓)	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง - ชับพริก	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ ซอยสำนักสงฆ์ หาดทรายขาว - ถนนลาดยาง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสุพิน มุขประดับ - คลอง ๖	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๗ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายจำลอง ละสามา - คลองส่งน้ำ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาง วาสนา ม่วงสำเภา - บ้านนางเลี้ยง จานิกร	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพ็อง หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนายสุปัญญา นาคะวงศ์	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๖๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓ สายทางบริเวณคันคลองลำจันทน์ ด้านทิศตะวันออก	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมศรี เรียมมนตรี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๖๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - บ้านนางเล็ก ลาสโควิต บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหัว หมู่ที่ ๘ จากหน้า เเมรุ - คลองส่งน้ำ	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๖๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวีระพวง ม่วงสำเภา - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายเปียง ม่วงสำเภา - นานายหาร บุตรสืบสาย บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๖๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองไผ่ - คลองน้ำ บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเพ็อง หมู่ที่ ๒ บริเวณท่าเลี้ยวสัตว์โคกเพ็อง	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายลาดยางซับคะนิง - ไร่นางสมศรี แก้ววิเศษ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง ไร่ นายจรูญ ต่อต้านกลาง - ท่าเลี้ยวสัตว์ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายลาดยาง ซับคะนิง - ไร่ นางลำพัน ปานใจนาม บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง -อ่างเก็บน้ำ (ซอย ๑๗) บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณใต้อ่าง เก็บน้ำลำจันทน์ บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง กระทบ ส.เจริญพร - ซับพริก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง ไร่นายมงคล แก้วคำ - ซับคะนิง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๑๓ ถนน ลาดยาง-หาดทรายขาว บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๗๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสำโรง - คลอง ๖ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖))
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนาง สุทัศน์ เสาศูรินทร์ หมู่ที่ ๔	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง สมพร สถานเถื่อน หมู่ที่ ๑๑	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนุ่นนวล ตุ่มหนแย้ม บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๘๓	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๖๐ พร้อม ขยายผิวจราจร บริเวณบ้านนายซอง เหมานางรอง - บ้านนางสมควร ประจวบสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๓๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๘๔	วางท่อระบายน้ำ สะพานบ่อโพธิ์ ขนาด ๖๐ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๘๕	วางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้าน นายเดียม ดีแก่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเดียม โคสีงาม บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
๘๗	ขยายเขตประปาจากบ้านนายเชษฐ จิตสม - คลองน้ำบ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ (กันเงินปี ๖๖)
รวม	๕๐ โครงการ	๑๙,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๕๔,๔๕๘.๙๙			

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๘๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชนผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๖๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆและงานทะเบียนพาณิชย์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๔๕.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ผู้นำชุมชน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๗๓๐.๐๐	๑๘ มกราคม ๒๕๖๖	๒๑ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๔	โครงการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๙๗๒.๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๗ โครงการ	๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๖,๕๔๗.๐๐			

### ครุภัณฑ์

#### ๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

##### (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

๙๕	เก้าอี้จัดเลี้ยง	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๖	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๗	เก้าอี้สำนักงาน	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๘	เครื่องปรับอากาศ	๔๑,๕๐๐.๐๐	๔๑,๓๙๒.๙๕	๙ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๙	โซฟา	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๙ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๐	ตู้บานเลื่อนกระจก	๕,๙๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๑	ตู้เหล็ก	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๒	โต๊ะทำงาน	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๓	โต๊ะพับขาว	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๑ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๔	เก้าอี้สำนักงาน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๕	ตู้เหล็ก	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐๖	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑๒ โครงการ	๑๕๘,๖๕๐.๐๐	๑๕๘,๕๔๒.๙๕			

## (๒) แผนงานสาธารณสุข

๑๐๗	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๘	โต๊ะทำงาน	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๒ โครงการ	๑๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐			

## (๓) แผนงานการศึกษา

๑๐๙	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐			

## ๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

๑๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๕	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๖	เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๗ โครงการ	๑๐๐,๗๐๐.๐๐	๑๐๐,๖๐๐.๐๐			

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

## (๒) แผนงานการศึกษา

๑๑๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			

## ๓. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

## (๑) แผนงานการศึกษา

๑๑๘	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๗๘๐.๐๐	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๗๘๐.๐๐			

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

## (๑) แผนงานสาธารณสุข

๑๑๙	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	๑ โครงการ	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐			
รวม	๑๑๙ โครงการ	๕๒,๔๕๙,๑๖๐.๐๐	๔๘,๘๐๓,๓๔๐.๕๔			

ปัญหาอุปสรรค

๑. ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการและการบังคับใช้กฎหมาย ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ทำให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นผลให้บางโครงการไม่มีการดำเนินการ
๒. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย



๒. เห็นควรพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๓. เห็นควรพิจารณาโครงการกิจกรรมมาดำเนินการควรเน้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ ให้มากขึ้น
๔. เห็นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕. เห็นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น