

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลลำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ บริการประชาชนช่วงเทศกาล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๒.๐๐	๑,๘๐๘.๐๐	๒๙/๑๒/๒๕๖๗ ๑๑/๐๔/ ๒๕๖๗	๔/๐๑/๒๕๖๗ ๑๗/๐๔/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาอัคคีภัย	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๖๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๗๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาลตำบลลำโรงใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐.๐๐	๑/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการมาตรการ NO Gift Policy	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐.๐๐	๑/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสของเทศบาลตำบล สำโรงใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีคุณธรรมและความโปร่งใส ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐.๐๐	๑/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านทุจริต	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรในองค์กร มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๕,๐๐๐.๐๐	๑/๐๙/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๗โครงการ		๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๒.๐๐	๒๑,๘๐๘.๐๐	-	-		-

๑.๒กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

(๑)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๘	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสา สมัครป้องกันปราบปรามยาเสพติด	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๒๗๕.๐๐	๗,๗๒๕.๐๐	๒๑/๐๖/๒๕๖๗	๒๑/๐๖/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๒๗๕.๐๐	๗,๗๒๕.๐๐	-	-		-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและนันทนาการ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการขยายโอกาสการศึกษาให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมนันทนาการและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๙๕๓.๐๐	๕๗.๐๐	๑๓/๐๑/๒๕๖๗	๑๓/๐๑/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ การบริหารสถานศึกษา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑,๙๖๙,๓๑๙.๐๐	๑,๗๙๐,๕๐๐.๐๐	๑๗๘,๘๑๙.๐๐	๑/๑๐/ ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
	๑.๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสำคัญ เปลี่ยนภาคการเรียนรู้ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๖,๘๖๔.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๖๗๕	๕๗,๕๓๙.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๖/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
	๑.๒ ค่าเครื่องแบบนักเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ผู้ปกครองนำไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้อง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๒,๘๒๕.๐๐ โอนเพิ่ม ๗,๔๗๕	๔๐,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๖/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
	๑.๓ ค่าหนังสือเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐	๒๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๖/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
	๑.๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนตามความเหมาะสม ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๙,๒๙๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๖๗๐	๓๕,๙๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
	๑.๕ ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน สำเร็จรูปที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๖๗,๒๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๘๓๖	๓๖๙,๐๓๖.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
	๑.๖ ค่าอาหารกลางวัน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑,๔๗๒,๙๔๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๘๓๖	๑,๒๖๓,๔๖๕.๐๐	๒๐๙,๔๗๕.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓,๗๗๕,๖๐๐.๐๐	๓,๖๘๙,๗๔๓.๐๐	๘๕,๘๕๗.๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๖ โครงการ		๗,๘๐๙,๒๓๘.๐๐	๗,๓๓๕,๐๙๖.๐๐	๔๘๔,๗๙๘.๐๐	-	-	-	-

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ได้รับความประเพณี และศิลปะวัฒนธรรมสืบไป ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๕๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๒๗/๑๒/๒๕๖๗	๒๗/๑๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด สืบสานประเพณี ทางศาสนา ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๖	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ได้มีส่วนร่วมในการ บำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๗.๐๐	๑,๔๙๓.๐๐	๑๙/๐๔/๒๕๖๗	๕/๐๕/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๗ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๗๕๗.๐๐	๗,๒๔๓.๐๐	-	-	-	-

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘/๐๘/๒๕๖๗	๘/๐๘/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด "หินหลุมเกมส์"	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้เล่น กีฬาและมีส่วนร่วม มีความสามัคคี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๗๒๑.๐๐	๒๗๙.๐๐	๑๓/๐๒/๒๕๖๗	๑๓/๐๒/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาละหานทราย สัมพันธ์เกมส์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เกิดความมีส่วน ร่วม เกิดความสามัคคี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๖๙,๙๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๔/๐๔/๒๕๖๗	๒๔/๐๔/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๒ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๖๓๑.๐๐	๓๖๙.๐๐	-	-	-	-

๓ .ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๑กลยุทธ์/แนวทางการรณรงค์ป้องกันและอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

(๑)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๐	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ"	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ปลูกป่าเพิ่ม 1 แห่ง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗/๐๘/๒๕๖๗	๗/๐๘/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒๑	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติ การแก้แอสมาศกรมท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลสำโรงใหม่	สถานะ ยกเลิกโครงการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	- ๐.๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๒๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด มีการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	-	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๓ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒๓	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว (หินหลุมกุ่มภักษณณ์)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด พัฒนาแหล่งท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จัก ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๐.๐๐	๑๖/๐๘/๒๕๖๗	๑๖/๐๘/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๕๐.๐๐	๑๕,๕๕๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
๒๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ - ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
๒๖	โครงการวันผู้สูงอายุ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๓ โครงการ		๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและอาชีพแก่ประชาชน

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับ เบี้ยยังชีพครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๕,๖๓๗,๒๐๐.๐๐ โอนลด ๖๓๕,๐๐๐	๑๕,๙๖๐,๑๐๐.๐๐	๔๒,๑๐๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๙/๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๒๘	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้พิการได้รับ เบี้ยผู้พิการครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๖,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๙๓๐,๐๐๐	๕,๗๗๑,๒๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๙/๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ครบตามจำนวน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๖	๑๐/๐๙/๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๓๐	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ลำโรงใหม่ (กลุ่มออมวันละบาท ตำบลลำโรงใหม่)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๐๙/๒๕๖๗	๒๗/๐๙/๒๕๖๗	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๑	สมทบโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลลำโรงใหม่ (สปสข.)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จของ การอุดหนุนเงินสมทบฯ ทันตาม กำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๘๔,๒๒๐.๐๐	๒๘๔,๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๑๐/๒๕๖๗	๑๐/๑๐/๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม	๕ โครงการ		๒๓,๐๑๑,๔๒๐.๐๐	๒๑,๓๖๔,๐๒๐.๐๐	๘๒,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน/หมู่บ้าน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ผู้เข้าอบรมมีความ รู้การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๙๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๗๑,๘๒๕	๑๘,๑๗๕.๐๐	๐.๐๐	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๓	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กในชุมชน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด เด็กในชุมชนมี โภชนาการที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๙๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖๒,๐๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๐,๗๕๐.๐๐	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๔๔๐.๐๐	๒๘,๕๖๐.๐๐	๒๗/๐๓/๒๕๖๗	๒๗/๐๓/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๕	โครงการรณรงค์และแก้ปัญหา เสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖๔,๔๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๖	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมป้องกัน โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ทั่วถึง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๕๐๕.๕๐	๓๑,๔๙๔.๕๐	๑/๑๐/๒๕๖๖	๒๗/๐๙/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๗	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมป้องกัน โรคติดต่อในพื้นที่ได้ทั่วถึง ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๖๗	๑๙/๐๖/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๓๘	โครงการให้บริการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสำโรงใหม่	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๙	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (ออล.)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีความรู้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	๑๓/๐๗/๒๕๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
รวม	๘ โครงการ		๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๗,๑๗๐.๕๐	๑๗๔,๖๐๔.๕๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐	- ๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๑ โครงการ		๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางแสง จันทร์ มณีวงศ์ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างโรง ยางพาราศรีเจริญ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ จากถนนลาดยาง - ไร่ นายทองจันทร์ แก่นสุข	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลา อีต หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายปล้อง พรหมทอง - ถนน คสล.บ้านโคก (ช่วงที่ ๓)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๗/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายถ้วน ศรีกิมแก้ว	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากคลอง ลำจังหัน - คลอง ๕ (ช่วง๓) บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ จากคลองส่งน้ำ - สถาน ปฏิบัติธรรมป่าท่าเลธรรม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง - หาดทรายขาว (ซอย ๑๕) บ้าน สันติสุข หมู่ที่ ๑๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล. นานางปราม พุนมา - สวนยางนายประเวศ ชนะ วงศ์ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางลำพูน ละสามา - คลองส่งน้ำ (ช่วงที่๓) บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล. จากวัดสำโรง - ศาลปู่ตา (ช่วงที่ ๔) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณนายนาย สวัสดิ์ เกิดบุตร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านโคก - ถนนลาดยาง (ช่วงที่ ๒) บ้าน หนองปลาอีต หมู่ที่ ๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนาบายนพา ตุ่มหนแย้ม (ช่วงที่๒) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ บริเวณหนองไผ่ด้านทิศ ตะวันออก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลตาปู่ - คลองส่งน้ำ (ช่วงที่ ๒) บ้านน้อย หนองหว้า หมู่ที่ ๘	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๗	ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบาย น้ำ บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นายแวง ทรงเนียมศรี - บ้านนาย พัฒน์ชัย ด้วงประโคน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๘	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๕,๑๕๗.๖๐	๑๔,๘๔๒.๔๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง กระท่อม ส.เจริญพร - ซับพริก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองช่าง	
๖๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองไผ่ - คลองน้ำ บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสำโรง - คลอง ๖ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองช่าง	
๖๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓ สายทางบริเวณคันคลอง ลำจังหันด้านทิศตะวันออก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองช่าง	
๖๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยาง -อ่างเก็บน้ำ (ซอย ๑๗) บ้านสันติสุข หมู่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๑๐/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองช่าง	
๖๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณใต้อ่างเก็บน้ำลำจังหัน บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๑/๒๕๖๖	๓๑/๐๑/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ บริเวณท่าเลี้ยวสัตว์ โคกเพื่อง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ บริเวณซอยบ้านนายสุปัญญา นาคะวงศ์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๖๗	ขยายเขตประปาจากบ้านนายเข้ จิตสม - คลองน้ำบ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-มีสาธารณูปการ และทั่วถึง	จ่ายเงินสะสม ๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมศรี เรียมมนตรี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนาง สุทัศน์ เสาสุนิษฐ์ หมู่ที่ ๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนอง หว่า หมู่ที่ ๘ จากหน้าเมรุ - คลอง ส่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเปียง ม่วงสำเภา - นา นายหาร บุตรสืบสาย บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนุ่นนวล ตุ่มหนแย้ม บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง สมพร สถานเลื่อน หมู่ที่ ๑๑	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - บ้านนางเล็ก ลาสโควิท บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายลาดยาง ชัยคะนิ้ง - ไร่นางลำพัน ปานใจนาม บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง ไร่นายจรรยา ต่อด่านกลาง - ทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๗๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายลาดยาง ซั้บคะนิง - ไร่นางสมศรี แก้ววิเศษ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาง วาสนา ม่วงสำเภา - บ้านนางเลี้ยง จานิกร	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายวีระพวง ม่วงสำเภา - คลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ไร่นายมงคล แก้วคำ - ซั้บคะนิง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๓๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๘๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยาย ๑๓ ถนน ลาดยาง-หาดทรายขาว บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๒	วางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้าน นายเดียม ตีแก่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๓	วางท่อระบายน้ำ สะพานบ่อโพธิ์ ขนาด ๖๐ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๔	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๖๐ พร้อม ขยายผิวจราจร บริเวณบ้านนายของ เหมานางรอง - บ้านนางสมควร ประจวบสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๘๕	ก่อสร้างลานจอดรถยนต์สำหรับ ผู้มาติดต่อราชการ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-มีสาธารณูปการ และทั่วถึง	จ่ายเงินสะสม ๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๐๖/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนาง ฉันทนา แสงศรี-ไร่นายศ แจดนวน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๐๖/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพ็ญ หมู่ที่ ๒ บริเวณซอย ข้างบ้านนายถलग สายยศ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๐๖/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๘๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายทางโคกไม้แดง - หนองแต้ว	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๓๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ค/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๘๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑ สายทาง หน้าวัด - บ้านนายอิทธิพล วรรณอนเนก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ สายทางจากไร่นายวีระศักดิ์ ศรีสมบูรณ์สกุล - นานายสมชาย เหลือองสุก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ สายทางคลองชลประทาน - นานายเพ็ง สมศรี นานายเสมย นุชินรัมย์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ สายทาง หน้าบ้านนางสุเกียง แสนกล้า	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเพื่อง หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางอัจฉรา บุญราศรี - ไร่นายวีระศักดิ์ ศรีสมบูรณ์สกุล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๔	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๓ สายทาง จากบ้านนางพิทักษ์ รอดอน - สระหนองปรือ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอืด หมู่ที่ ๔ สายทางบริเวณบ้าน นายสุขุม อุ่นภูษา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอืด หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนาง ฉวีวรรณ จีนเกา - บ้านนางสวาท มีเขมา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านหนองปลาอีต หมู่ที่ ๔ สายทาง จากศาลาประชาคม - ประปา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๘	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางสำรว ปานเขมา - บ้านนางเตียง สิงห์ทอง (ช่วงที่ ๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๑๐๐.๐๐	๒๗๓,๙๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๙๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางบริเวณคลอง ลำจังหัน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๐	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางจาก บ้านนาย นิคม พรหมทอง - บ้าน ด.ต. ทองหล่อ เอี่ยมศิริ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๐๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางจาก ถนนสาธารณะ - ประปา.	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๒	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทางจากสวนนาย สิทธิพงษ์ เทียมจันทร์ – ซับคะนิง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทางถนนลาดยาง - ไร่นายอำนาจ แฉดนวน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๑๐/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗ สายทางจากไร่นาย ญาณวิทย์ พนารินทร์ – คลองส่งน้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๑๐/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๐๕	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหัว หมู่ที่ ๘ สายทางจากถนนลาดยาง - บ้านนางศิริวรรณ พ่อค้า	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหัว หมู่ที่ ๘ สายทางบริเวณบ้านนางเสาร์ นันทะพันธ์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหัว หมู่ที่ ๘ สายทางจากคลองส่งน้ำ - ถนนลาดยาง(ช่วงที่ ๒)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๐๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทางจาก บ้านนายคำมवल บุญมี - บ้านนาย สนิท พันธูยา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๐๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙ สายทางบ้าน นางปุม โสขะ – วัดโคกไม้แดง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๐	วางท่อเมนประปา (น้ำดิบ) บ้านโคกจบก หมู่ที่ ๙	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายทางบริเวณไร่นาย กิตติพงษ์ ราชสกุล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายทางบริเวณที่สาธารณะ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากถนนลาดยาง - คลองน้ำโคกระกา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ สายทางนายนายสำภาษ พรมแสน-นางงศิริมา บุญมามอญ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๑๑ บริเวณไร่นายอ้าย สมมา- ถนนลาดยาง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๕๙๔.๐๐	๑๐,๔๐๖.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒ สายทาง บริเวณบ้านนายจวน ขำพิมาย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๐๒/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑๗	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกไม้แดง หมู่ที่ ๑๒ สายทาง บริเวณบ้านนายเที่ยง จิตสม	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๐๒/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทาง จากบ้านนางมาเรีย ตุ่มหนแย้ม - บ้านนางศรีไพร พิมพ์สุวรรณ	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๐๙/๒๕๖๗	๐๒/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทางจากซอย ๑๔ - ป่าชุมชน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทางบริเวณไร่ ส.เจริญพร - ชับคะนิง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๔ สายทางบริเวณกระท่อม ส.เจริญพร - ชับคะนิง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-การคมนาคมมี ความสะดวกรวดเร็ว	จ่ายเงินสะสม ๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๒๒	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองปลาอีต หมู่ที่ ๔	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	จ่ายเงินสะสม ๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	กองช่าง	
๑๒๓	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๗	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-มีสาธารณูปการ และทั่วถึง	จ่ายเงินสะสม ๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๔/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	กองช่าง	
๑๒๔	เปลี่ยนขนาดท่อประปา บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด-ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๕ ผลตามเป้าหมาย-มีสาธารณูปการ และทั่วถึง	จ่ายเงินสะสม ๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๐๘/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	กองช่าง	
รวม	๘๔ โครงการ		๒๗,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๓๘,๒๕๑.๖๐	๖๒๑,๗๔๘.๔๐	-	-		-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิก สภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล, ผู้นำชุมชน	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒๖	ซ่อมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ที่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	โอนตั้งรายการใหม่ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๓ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๙๕,๑๑๔	๔,๘๘๖.๐๐	๐.๐๐	๐๘/๐๘/๒๕๖๗	๐๘/๐๘/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๒๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด มีการบริหารจัดการ ที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๑๐/๒๕๖๖	๒๕/๑๐/๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๒๙	โครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอละหานทรายในการรับ บริจาค	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด การบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๙/๑๑/๒๕๖๖	๐๙/๑๑/๒๕๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๘๘๖.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

๖.๔ กลยุทธ์/แนวทางที่การปรับปรุงและพัฒนารายได้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๓๐	โครงการการให้บริการรับชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนอกสถานที่	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความพึงพอใจในการบริการประชาชน ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๐.๐๐	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	กองคลัง	
๑๓๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๘๖,๙๓๕	๑๓,๐๖๕.๐๐	๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	กองคลัง	
๑๓๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ และงานทะเบียนพาณิชย์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด บุคลากรมีศักยภาพมีการบริหารจัดการที่ดี ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔,๑๐๐	๔๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	กองคลัง	
รวม	๓ โครงการ		๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๘,๙๖๕.๐๐	๐.๐๐	-	-		-

ประเภทครุภัณฑ์

๑.แผนงานบริหารทั่วไป

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๓๓	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลาผลตาม เป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๓๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๙,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๓๕	โต๊ะทำงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘,๔๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๓๖	โต๊ะหมู่บูชา	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๓๗	ตู้เหล็ก	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	กองคลัง	
๑๓๘	๕ โครงการ		๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๘,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	-	-

๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๑๓๙	กล้องระดับ	สถานะ ยกเลิกโครงการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๙,๕๐๐.๐๐ โอนลด ๒๙,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑๔๐	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	- ๐.๐๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๑.๔ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๔๒	เครื่องพิมพ์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองคลัง	
รวม	๒ โครงการ		๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๑.๕ ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑๔๓	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ที่ ๑๐	สถานะ ยกเลิกโครงการ ผลตามตัวชี้วัด - ผลตามเป้าหมาย -	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๒. แผนงานการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔๔	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๔๕	เก้าอี้สำนักงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๔๖	โต๊ะทำงาน	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อการใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๙/๐๑/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๓ โครงการ		๓๙,๓๐๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-		-

๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑๑/๒๕๖๖	๑๙/๑๒/๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๑๔๘	เครื่องพิมพ์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	๑๙/๑๒/๒๕๖๖	กองการศึกษา	
รวม	๒ โครงการ		๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		-

๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์สนาม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔๙	เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒/๐๖/๒๕๖๗	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม	๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		-

๓. แผนงานสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๓.๑ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕๐	ตู้เย็น	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	กอง	
รวม	๑ โครงการ		๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาในการดำเนินการ ว/ด/ป		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕๒	เครื่องพิมพ์	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลตามตัวชี้วัด ความสำเร็จในการ จัดครุภัณฑ์ทันตามกำหนดเวลา ผลตามเป้าหมาย มีเพียงพอต่อ การใช้งาน	ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑๒/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	
รวม	๒ โครงการ		๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๖๑,๙๕๑,๐๕๘.๐๐	๕๗,๓๕๐,๒๐๑.๕๕	๔,๖๐๐,๘๕๖.๔๕	-	-	-	-

ปัญหาอุปสรรค

- ความไม่ชัดเจนของหนังสือสั่งการและการบังคับใช้กฎหมาย ข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ทำให้มีการปรับปรุงการใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นผลให้บางโครงการไม่มีการดำเนินการ
- เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย
- เห็นควรพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
- เห็นควรพิจารณาโครงการกิจกรรมมาดำเนินการควรเน้นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ ให้มากขึ้น
- เห็นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- เห็นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

(ลงชื่อ)



(นายธรรมนอง พลประสิทธิ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสำโรงใหม่

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายธนวุฒิ ศรีกิมแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่